



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และประมาณ
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๔ ๖๐๙๕ ต่อ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธาตุ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

.....

ด้วย มาตรา ๒๕๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับข้อ ๓๐ (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบในวันที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และระเบียบกฎหมาย เทศบาลตำบลบ้านธาตุ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบหกเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ รายละเอียดดำเนินงานตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิพัฒน์ รอดชมภู)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (จากบ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ – ถนนนิคมเพัญ โรงสับไม้)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๑๐๐			✓		มิ.ย.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายสงคราม จันทร์ดี ถึงโรงปุ๋ยนางวาริคำผาสุข)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๔๙๘,๕๐๐			✓		มิ.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางบุญจันทร์ เศรษฐา ถึงนายนายชัยณรงค์ ขารพ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๔๙๘,๕๐๐				✓		๙ มี.ย.๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙ (จากถนนสายเพ็ญ - ตำบลจอมศรี ถึงวัดผมไผ่วราราม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบประมาณการงานก่อสร้างและแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๔๙๘,๑๐๐			✓		๙ มี.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายอรุณ โพนหลวง ถึงร้านรับซื้อของเก่า)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ลงท่อคสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๒๖๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายอิงเจริญ เหมทัย ถึงถนนในหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๒๔๐,๘๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ แยกถนนนาดอกไม้อถึงบ้านยามกาใหญ่ถึงถนนหน้าดอกไม้-จอมตาล	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเพ็ญ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงบริเวณบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ จากแยกถนนนาดอกไม้-บ้านยามกาใหญ่ ถึงถนนบ้านนาดอกไม้-จอมตาล รายละเอียดตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอเพ็ญ	๑,๓๐๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางฉวีวรรณ ศรีสมรักษ์ ถึงบ้านนายทองม้วน บุญญาหาร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท พร้อมลงไหล่ทาง ลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๒๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถิ่น หมู่ที่ ๕ (จากถนนมิตรภาพ บ้านครูบัวเกศ ถึงถนนนิคมตัดใหม่ (เส้นหลังวัดคริสต์))	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกครึ่งเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ลงท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๕๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายถาวร พรหมโสภณ ถึง บ้านนางละอองดาว บุญประเสริฐ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจระจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหุ้มข้าง พื้นที่ ๕๔.๐๐ ตารางเมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลง ไล่หลทางลูกรังเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพ พื้นที่ พร้อมยกปรับระดับบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ ลงท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๑,๙๐๐			✓		ก.ย.๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๐ (จากถนนแยก วัดป่าเรไรย์ ถึงหนองศรีเจริญ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผิวจระจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหุ้มข้าง พื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่เท คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไล่หลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ลงท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๓๒๙,๘๐๐			✓		ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายอรุณ โพนหลวง ถึงร้านรับซื้อของเก่า)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ลงท่อคสล. มอก. ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๒๖๐,๐๐๐			✓		ก.ย.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายอิงเจริญ หมู่ ๕ ถึงถนนในหมู่บ้าน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๗๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๒๔๐,๘๐๐			✓		ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านวังน้ำขาว ถึง บ้านสังขะ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านวังน้ำขาว ถึงบ้านสังขะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๔๙๘,๕๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะหมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสุนารี ธาดูปัญญ์ ถึงบ้านนายนิคม พลโยธีย์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสังขะ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางสุนารี ธาดูปัญญ์ ถึงบ้านนายนิคม พลโยธีย์) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลธาตุกำหนด	๙๒,๕๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

**รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสังฆา หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายบุญมี หัสดี ถึงบ้านนายพิชัย ภูนามิน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๙๘,๔๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขา หมู่ที่ ๑๒ (จากหอดึงประปา ถึงบ้านนางละมัย ทุมมานอก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหุ้มข้าง พื้นที่ ๑๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ลงท่อ คสล.มอก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านธาตุกำหนด	๔๙๗,๕๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในครอบครัวที่มี ฐานะยากจน ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพขาด แคลนปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๒	โครงการกำจัดผักตบชวา	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวา ในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า เช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ เช่น เครื่อง เสี่ยง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่และจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐				✓	ธ.ค.๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ จัดโครงการ เช่น เครื่องเสี่ยง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่งสถานที่และจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	๒๐,๐๐๐					ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ (วิถีคน วิถีควาย)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมสนับสนุนและ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ (วิถีคน วิถีควาย) เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าจัดบูท ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่า จัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สตรี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สตรี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๒	โครงการรณรงค์การใช้ถังดัก ไขมันในครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การใช้ถังดัก ไขมันในครัวเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๒	โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร ทบทวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร ทบทวน เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง หรือทบทวน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง หรือ ทบทวน เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๖	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และ /หรือเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย โครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐				✓	ก.ย.๖๗	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ กลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า จัดบูธ ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ก.ย.๖๗	

รายงานผลแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดบูท กิจกรรมด้านการศึกษา ค่าจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ม.ค.๖๗	