



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาด ๐.๒๕X๐.๔๐X๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รางระบายน้ำยาวรวม ๑๘๙ เมตร	๔๙๕,๔๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓		-	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๓๔๖,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านนาคอม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๔๙๗,๗๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายถาวร พรหมโสภะ ถึงบ้านนางละอองดาว บุญประเสริฐ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๗๓.๕๐ เมตร	๒๑๓,๖๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๗๘ เมตร	๔๙๔,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถิ่น หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๖๖.๕๐ เมตร	๔๙๓,๒๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๑ เมตร	๓๓๑,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓		-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูบ้านสังข่า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๓๕ เมตร	๔๐๑,๗๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๕๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๑๐,๔๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๘๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๗,๖๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๔๙๘,๓๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูบ้านสุข หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๔๘๗,๒๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๖๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๕,๒๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๕,๓๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓		-	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๕๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๗,๓๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูระยะทางรางระบายน้ำยาวรวม ๑๗๓ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔๙๗,๔๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๗,๕๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๒๒๖,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓		-	
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านหม่มน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูระยะทางรางระบายน้ำยาวรวม ๑๘๑ เมตร พร้อมบ่อพัก	๔๙๕,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘		✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี	ฝึกอบรมทักษะอาชีพ	๓๐,๐๐๐			✓		-	
๒	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ (วิถีคน วิถีควาย)	เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์	๓๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ค ๖๘		✓			
๓	โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	เพื่อบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	ก.ค-ส.ค ๖๘					
๔	โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	๓๐,๐๐๐		✓			๓,๕๐๐	
๕	โครงการรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน	เพื่อบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐.			✓			
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธาตุและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล สำหรับผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ	๑๐,๐๐๐			✓			
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐			✓			

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรรมผู้มียาได้น้อย	ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐				✓	-	
๒	โครงการกำจัดผักตบชวา	เพื่อความสะดวกสะอาดของแม่น้ำลำ คลอง	๒๐,๐๐๐	พ.ค-ก.ค ๖๘			✓		
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๐,๐๐๐	ก.ค-ส.ค ๖๘			✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านภัย พิบัติ	๔๐๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐		✓			๑๕,๕๒๐	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	๖๓,๖๐๐			✓			
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	๒๐,๐๐๐				✓		
๕	โครงการส่งเสริมการผลิตการบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการผลิตการบริโภคและการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐				✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคม การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๖,๒๓๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		✓		๒,๐๘๘,๒๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๒๑,๙๖๘,๔๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		✓		๗,๑๔๓,๗๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘		✓		๘๓,๐๐๐	

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึก บัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดและการ ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00				✓		
๒	โครงการอบรม ว.PA การพัฒนา บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินตำแหน่งการเลื่อน วิทยะฐานะ	เพื่อพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษา	20,000.00				✓		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-รายหัว -ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน -อาหารกลางวัน	2,259,500.00			✓		๑,๑๕๖,๑๗๖	
๔	โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	534,500.00			✓			
๕	โครงการศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00				✓		

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านภัย พิบัติ	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง หรือ ทบทวน	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน	เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐		✓			๓๗,๒๓๐	
๔	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				✓		

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านภัย พิบัติ	๔๐๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐		✓			๑๕,๕๒๐	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	๖๓,๖๐๐			✓			
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	๒๐,๐๐๐				✓		
๕	โครงการส่งเสริมการผลิตการบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการผลิตการบริโภคและการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐						

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐.๐๐			✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓		
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมด้านสุขภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐		✓			๑๔๔,๔๐๐	

๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐				✓		
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง หรือ ทบทวน	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				✓		
๓	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐		✓			๓๗,๒๓๐	
๔	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				✓		

๔.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านภัย พิบัติ	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๘		✓			
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๘	✓			๑๕,๕๒๐	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	๖๓,๖๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘		✓			
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๖๘			✓		
๕	โครงการส่งเสริมการผลิตการบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการผลิตการบริโภคและการ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘			✓		

๔.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษแก่ ผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘		✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘			✓		
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมด้านสุขภาพ และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค. ๖๘	✓			๑๔๔,๔๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล	ส่งเสริมพัฒนาความรู้บุคลากร เทศบาล	๓๐,๐๐๐	มี.ย-ก.ค. ๖๘			✓		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและ บุคลากรของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘			✓		

๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘			✓		
๒	โครงการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชี หน่วยงานได้สังกัดและการบันทึกบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐ	เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เทศบาล	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๘			✓		
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘			✓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ สืบสานตำนานผ้าไหมเทศบาลตำบล บ้านธาตุ	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๘			✓		
๒	โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย ๖๘- ก.ย ๖๘			✓		
๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี ลอยกระทงของไทย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗	✓			๒๘๖,๗๐๐	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความ สามัคคี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค ๖๘	✓			๒๖๗,๗๕๐	
๕	โครงการครบรอบวันก่อตั้งอำเภอเพ็ญ อำเภอเพ็ญ ๑๑๘ ปี ของดี ๑๒ ท้องถิ่น อำเภอเพ็ญ	ประชาชนได้ร่วมจัดงานรำลึกในวัน ครบรอบวันก่อตั้งอำเภอเพ็ญ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๘		✓			
๖	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามหลัก พระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.๐๖๘			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมิส)	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูขนาด ๐.๒๕x๐.๔๐x๐.๑๐ เมตร ระยะทาง รางระบายน้ำยาวรวม ๑๘๙ เมตร	๘๗,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘			✓	-	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ	๕๕,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘			✓		

